

SETTORE  
**LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,  
PATRIMONIO**

---  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E  
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI**

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale  
N. 853 del 24/09/2019**

Registro del Settore

N. 36 del 18/09/2019

**Oggetto:** **Approvazione Perizia di variante suppletiva n° 1  
relativa al Lotto A (Opere da imbianchino), di  
cui al Progetto A3 n. 60/19/U " Lavori di  
sistemazione interna ed esterna nel nido di  
infanzia Pettirosso in via Pezzana n. 92 a Carpi".  
Approvazione proroga dei lavori di ulteriori gg.  
7. Impegno di spesa**

Approvazione Perizia di variante suppletiva n° 1 relativa al Lotto A (Opere da imbianchino), di cui al Progetto A3 n. 60/19/U "Lavori di sistemazione interna ed esterna nel nido di infanzia Pettirosso in via Pezzana n. 92 a Carpi". Approvazione proroga dei lavori di ulteriori gg. 7. Impegno di spesa

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO**  
**ING. NORBERTO CARBONI**

**Richiamati i seguenti atti:**

- la Determinazione Dirigenziale dell'Unione n. 327 del 26/04/2019, con la quale, relativamente al progetto esecutivo n. 60/19/U in oggetto, è stato nominato il Geom. Renato Guidetti, in forza al Settore A3 del Comune di Carpi, in qualità di Responsabile Unico del procedimento, Progettista e Direttore dei lavori;
- la Delibera di Giunta dell'Unione n. 53 del 08/05/2019 con la quale è stato approvato il progetto ESECUTIVO A3 n. 60/19/U "Lavori di sistemazione interna ed esterna nel nido di infanzia Pettirosso in via Pezzana n. 92 a Carpi", così come redatto dal Settore A3 "Lavori pubblici, infrastrutture e patrimonio" dal tecnico progettista, Responsabile del procedimento e Direttore dei Lavori Geom. Renato Guidetti, per una spesa complessiva di euro 104.000,00= così suddivisa:

	<b>Importo Parziale</b>	<b>Importo Totale</b>
<b>A) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA</b>	euro	euro
Lotto A - OG1 – Opere da imbianchino		
Tinteggi interni	27.506,66	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	743,84	
<b>Totale opere a base d'appalto (Lotto A)</b>		<b>28.250,50</b>
Lotto B - OS6 – Opere da fabbro		
Rifacimento serramenti e maniglioni antipanico	21.940,00	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	400,00	
<b>Totale opere a base d'appalto (Lotto B)</b>		<b>22.340,00</b>
Lotto C - OS24 – Opere di arredo esterno		
Rifacimento staccionata e pavimentazione antitrauma	20.100,00	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	400,00	
<b>Totale opere a base d'appalto (Lotto C)</b>		<b>20.500,00</b>
Lotto D - OG3 – Opere di asfaltatura		
Rifacimento asfalto	8.685,00	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	224,50	
<b>Totale opere a base d'appalto (Lotto D)</b>		<b>8.909,50</b>
<b>Totale opere a base d'appalto (Lotti A + B + C + D)</b>		<b>80.000,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
Imprevisti (Iva compresa)	4.800,00	
Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n. 50/16)	1.600,00	
IVA sui lavori 22%	17.600,00	

<b>Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne</b>		<b>24.000,00</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>		<b>104.000,00</b>

- la Determina dirigenziale n. 552 del 27/06/2019 con la quale sono stati affidati i lavori relativi alle opere da imbianchino (Lotto A) di cui al Progetto A3 n. 60/19/U in oggetto, alla ditta VERNICE FRESCA SNC di Fieni Andrea e Savignano Antonio, con sede in via Ugo da Carpi n. 78/A – 41012 Carpi (Mo) (C.F. e P.I. 03436490365), per l'importo netto complessivo di € 20.823,70 (al netto del ribasso offerto del 27,00% (pari ad € 7.426,80) sull'importo a base di € 27.506,66 + € 743,84 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) + € 4.581,21 per IVA 22% così per complessivi € 25.404,91, come da sua offerta acquisita agli atti del Protocollo Generale n. 30850 del 28/05/2019;
- la Determina dirigenziale n. 553 del 27/06/2019 con la quale sono state affidate le opere da fabbro (Lotto B) di cui al Progetto A3 n. 60/19/U in oggetto, alla ditta LA FORGIA SNC di Pelloni Mauro & Federico, con sede in via Fossatelli n. 31 – 420410 Rio Saliceto (Re) (C.F. e P.I. 02829500368), per l'importo netto complessivo di € 20.419,15 (al netto del ribasso offerto del 8,755% (pari ad € 1.920,85) sull'importo a base di € 21.940,00 + € 400,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) + € 4.492,21 per IVA 22% così per complessivi € 24.911,36, come da sua offerta acquisita agli atti del Protocollo Generale n. 32949 del 06/06/2019;
- la Determina dirigenziale n. 554 del 27/06/2019 con la quale sono state affidate le opere di arredo esterno (Lotto C) di cui al Progetto A3 n. 60/19/U in oggetto, alla ditta SARBA S.P.A, con sede in via Dei Trasporti n. 7/9 – 41010 Fossoli di Carpi (Mo) (C.F. e P.I. 00227660362), per l'importo netto complessivo di € 18.429,70 (al netto del ribasso offerto del 10,30% (pari ad € 2.070,30) sull'importo a base di € 20.100,00 + € 400,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) + € 4.054,53 per IVA 22% così per complessivi € 22.484,23, come da sua offerta acquisita agli atti del Protocollo Generale n. 31719 del 31/05/2019;
- la Determina dirigenziale n. 698 del 07/08/2019 con la quale sono state affidate le opere di asfaltatura (Lotto D) di cui al Progetto A3 n. 60/19/U in oggetto, alla ditta ASFALTI ZANIBONI DI ZANIBONI ALDO & Co. - S.A.S, con sede in via Napoli n.14, 41034 Finale Emilia (MO); C.F. e P.I. 01645130368 per l'importo netto complessivo di € 8.475,25 (al netto del ribasso offerto del 5,00% -pari ad € 434,25- sull'importo a base di € 8.685,00 + € 224,50 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) + € 1.864,56 per IVA 22% così per complessivi € 10.339,81, come da sua offerta acquisita agli atti del Protocollo Generale n. 43329 del 22/07/2019, riformulando il nuovo Quadro Economico nel modo seguente:

	<b>Importo Parziale</b>	<b>Importo Totale</b>
<b>A) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA</b>	euro	euro
Lotto A - OG1 – Opere da imbianchino		
Tinteggi interni	20.079,86	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	743,84	
<b>Totale opere a base d'appalto (Lotto A)</b>		<b>20.823,70</b>
Lotto B - OS6 – Opere da fabbro		
Rifacimento serramenti e maniglioni antipanico	20.019,15	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	400,00	
<b>Totale opere a base d'appalto (Lotto B)</b>		<b>20.419,15</b>
Lotto C - OS24 – Opere di arredo esterno		

Rifacimento staccionata e pavimentazione antitrauma	18.029,70	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	400,00	
<b>Totale opere a base d'appalto (Lotto C)</b>		<b>18.429,70</b>
Lotto D - OG3 – Opere di asfaltatura		
Rifacimento asfalto	8.250,75	
<i>ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</i>	224,50	
<b>Totale opere a base d'appalto (Lotto D)</b>		<b>8.475,25</b>
<b>Totale opere a base d'appalto (Lotti A + B + C + D)</b>		<b>68.147,8</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
<i>Imprevisti (Iva compresa)</i>	4.800,00	
<i>Ribasso di gara Lotto A (Iva compresa)</i>	9.060,70	
<i>Ribasso di gara Lotto B (Iva compresa)</i>	2.343,43	
<i>Ribasso di gara Lotto C (Iva compresa)</i>	2.525,77	
<i>Ribasso di gara Lotto D (Iva compresa)</i>	529,79	
<i>Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n. 50/16)</i>	1.600,00	
IVA sui lavori 22%	14.992,51	
<b>Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne</b>		<b>35.852,2</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>		<b>104.000,00</b>

**Considerato che :**

- la presente perizia riguarda esclusivamente i lavori relativi al Lotto A - Opere da imbianchino;
- il contratto è in corso di stipula
- i lavori sono stati consegnati il 23 luglio 2019, come risulta dal verbale prot. n. 42852 del 23/07/2019 e sospesi il 12/07/2019 in attesa della approvazione della variante;
- durante il corso degli stessi, che sono stati eseguiti quasi completamente, si sono presentate impreviste ed imprevedibili circostanze dalle quali è emersa la necessità di eseguire alcune modifiche, che per altro non alterano né modificano la natura generale del contratto;
- le modifiche sono esclusivamente di carattere tecnico e derivano da condizioni venutesi a creare sia dopo l'approvazione del progetto che dopo l'inizio dei lavori;
- le ulteriori lavorazioni si sono rese necessarie in quanto il personale dell'ufficio scuola dell'Unione delle Terre d'Argine ha modificato le tinte delle porte che andranno sostituite e relative ai lavori di cui al lotto B (opere da fabbro), di conseguenza altri serramenti che non dovevano essere né sostituiti e neanche tinteggiati devono essere adeguati alla medesima tonalità di colore delle nuove porte;
- inoltre è stato deciso di tinteggiare anche il locale cucina, che non era previsto in progetto, perché nel periodo tra la redazione del progetto e l'esecuzione degli stessi si è riscontrato un notevole peggioramento dei tinteggi, probabilmente dovuto ad un incidente con una macchinetta del caffè;
- la presente perizia suppletiva e di variante riguarda appunto le maggiori quantità, rispetto a quelle previste, di voci già presenti nell'elaborato elenco prezzi unitari del progetto esecutivo, per cui non si rende necessario fare nuovi prezzi;
- si è quindi ritenuto opportuno procedere alla redazione della presente Perizia di Variante e Suppletiva, interamente coperta dalle somme a disposizione dell'Amministrazione per Ribassi di gara e Imprevisti, senza modificare l'importo complessivo del progetto;

**Visto** l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante n. 1, depositato agli atti del Settore A3, firmato dal Direttore dei Lavori Geom. Renato Guidetti, e per accettazione preventiva, da parte dell'impresa VERNICE FRESCA SNC di Fieni Andrea e Savignano Antonio, per un maggior importo dei lavori in appalto di euro 2.077,58 + iva 22%;

**Vista** la PERIZIA di variante n. 1 relativa al Lotto A (Opere da imbianchino), di cui al Progetto A3 n. 60/19/U "Lavori di sistemazione interna ed esterna nel nido di infanzia Pettiroso in via Pezzana n. 92 a Carpi", così come redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Renato Guidetti del Settore A3 del Comune di Carpi, in cui la spesa viene riformulata per effetto dei maggiori lavori, come evidenziato nel seguente quadro economico di confronto:

	<b>QUADRO ECONOMICO DOPO L'AGGIUDICAZIONE</b>	<b>QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELLA VARIANTE</b>
	€	€
<b>A) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA</b>	euro	euro
Lotto A - OG1 – Opere da imbianchino		
Tinteggi interni	20.079,86	22.157,44
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	743,84	743,84
<b>Totale opere a base d'appalto (Lotto A)</b>	<b>20.823,70</b>	<b>22.901,28</b>
Lotto B - OS6 – Opere da fabbro		
Rifacimento serramenti e maniglioni antipanico	20.019,15	20.019,15
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	400,00	400,00
<b>Totale opere a base d'appalto (Lotto B)</b>	<b>20.419,15</b>	<b>20.419,15</b>
Lotto C - OS24 – Opere di arredo esterno		
Rifacimento staccionata e pavimentazione antitrauma	18.029,70	18.029,70
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	400,00	400,00
<b>Totale opere a base d'appalto (Lotto C)</b>	<b>18.429,70</b>	<b>18.429,70</b>
Lotto D - OG3 – Opere di asfaltatura		
Rifacimento asfalto	8.250,75	8.250,75
<i>ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</i>	224,50	224,50
<b>Totale opere a base d'appalto (Lotto D)</b>	<b>8.475,25</b>	<b>8.475,25</b>
<b>Totale opere a base d'appalto (Lotti A + B + C + D)</b>	<b>68.147,80</b>	<b>70.225,38</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
<i>Imprevisti (Iva compresa)</i>	4.800,00	4.743,08
<i>Ribasso di gara Lotto A (Iva compresa)</i>	9.060,70	6.526,05
<i>Ribasso di gara Lotto B (Iva compresa)</i>	2.343,43	2.343,43
<i>Ribasso di gara Lotto C (Iva compresa)</i>	2.525,77	2.525,77
<i>Ribasso di gara Lotto D (Iva compresa)</i>	529,79	529,79
<i>Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n. 50/16)</i>	1.600,00	1.656,92
Iva sui lavori 22%	14.992,51	15.449,58
<b>Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne</b>	<b>35.852,2</b>	<b>33.774,62</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>

**Richiamate:**

- la Delibera di Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine n. 8 del 27/02/2019 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019”;

- la Delibera di Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine n. 10 del 27/02/2019 avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Delibera di Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine n. 23 del 05/03/2019 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI 2019-2021” e successive modifiche ed integrazioni;

#### **Dato atto:**

- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € 2.077,58 + iva 22%, così per complessivi € 2.534,65 per la realizzazione delle opere di cui alla perizia di variante sopraindicata, trova copertura con le somme a disposizione dell'Amministrazione, alla Voce di Bilancio 6110.00.02 “Edifici scolastici – Manutenzione straordinaria – Scuole elementari – Carpi” nel Bilancio di Previsione 2019 – 2021, sull'impegno n. 855-08/2019;
- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 22.901,28 (€ 20.823,70 + € 2.077,58 per importo di perizia) +Iva 22%, con un incremento di € 2.077,58 (pari al 9.98% circa), a norma dell'art. 106 comma 2 lettera b) del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;
- che l'esecuzione di tali lavori non comporta modifiche sostanziali dell'opera e della sua funzionalità rispetto al progetto esecutivo originario;
- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un codice unico di progetto (CUP) **G99E19000270004** ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che il Cig attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per i lavori di cui alla variante in oggetto, è il seguente: **Z7F28BA7BB**

**Accertato** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

#### **Richiamati:**

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno di spesa”;
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106 ;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207, per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l'art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;

**Visto** il regolamento di contabilità approvato con D.C.U. n. 56 del 13/12/2017, art. 25 “Impegno di spesa”;

tutto ciò premesso,

## **DETERMINA**

1. **di approvare**, per le motivazioni richiamate in premessa, la Perizia di variante suppletiva n° 1 relativa al Lotto A (Opere da imbianchino), di cui al Progetto A3 n. 60/19/U "Lavori di sistemazione interna ed esterna nel nido di infanzia Pettiroso in via Pezzana n. 92 a Carpi", ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b ) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Renato Guidetti del Settore A3 del Comune dei Carpi, ridefinendo il quadro economico di spesa come evidenziato in premessa;
2. **di affidare** l'esecuzione dei lavori di cui trattasi alla ditta VERNICE FRESCA SNC di Fieni Andrea e Savignano Antonio, con sede in via Ugo da Carpi n. 78/A – 41012 Carpi (Mo) (C.F. e P.I. 03436490365), che ha dichiarato la propria disponibilità mediante l'accettazione preventiva dello Schema Atto di sottomissione;
3. **di prorogare**, a seguito della Perizia n. 1 in oggetto, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori di ulteriori gg. 7, oltre a quelli originariamente previsti;
4. **di dare atto** che la Variante n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati, allegati al presente atto:

All. 01 RELAZIONE TECNICA CON QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE  
All. 02 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE  
All. 03 QUADRO COMPARATIVO DI CONFRONTO  
All. 04 SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE  
TAV UNICA – PIANTA DI PROGETTO – TINTEGGI INTERNI

5. **di dare atto altresì:**

- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € 2.077,58 + iva 22%, così per complessivi € 2.534,65 per la realizzazione delle opere di cui alla perizia di variante sopraindicata, trova copertura con le somme a disposizione dell'Amministrazione, alla Voce di Bilancio 6110.00.02 "Edifici scolastici – Manutenzione straordinaria – Scuole elementari – Carpi" nel Bilancio di Previsione 2019 – 2021, sull'impegno n. 855-08/2019;
  - che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 22.901,28 (€ 20.823,70 + € 2.077,58 per importo di perizia) + 5.038,28 per Iva 22%, così per complessivi € 27.939,56;
6. **di subimpegnare** alla Voce di Bilancio 6110.00.02 "Edifici scolastici – Manutenzione straordinaria – Scuole elementari – Carpi" (ID 50) del Bilancio di Previsione 2019 – 2021, sull'impegno n. 855-08/2019 la maggiore spesa di € 2.534,65 (€ 2.077,58 per lavori da perizia + € 457,07 per IVA 22%);
  7. **di integrare** la spesa di € 56,92, quale quota per spese tecniche interne, relative alla presente perizia di variante, alla Voce di Bilancio 6110.00.02 "Edifici scolastici – Manutenzione straordinaria – Scuole elementari – Carpi" (ID 50) del Bilancio di Previsione 2019 – 2021, all'impegno n. 855-02/2019, attingendo dall'impegno n. 855/2019;

8. **di dare atto:**

- che la spesa, relativa alla presente perizia, è esigibile nel 2019;
- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;
- che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale Geom. Renato Guidetti, in forza al Settore A3;
- che si assolve agli obblighi previsti dall'art. 37 c. 1 lett. b) e dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti e provvedimenti, dell'atto dei dati richiesti;
- che, relativamente alla modifica del contratto, si assolve agli obblighi previsti dall'art. 106 c. 8 e c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante comunicazione da parte della stazione appaltante all'ANAC entro trenta giorni dal suo perfezionamento e mediante comunicazione da parte del RUP all'Osservatorio tramite le sezioni regionali;

9. **di stabilire** che l'Atto di sottomissione venga formalizzato mediante scambio di corrispondenza commerciale, a cura del competente Ufficio del Settore Lavori Pubblici Infrastrutture Patrimonio, ai sensi di quanto previsto dall'art 65 c. 4 del Regolamento dei contratti approvato con deliberazione Consiglio dell'Unione n. 33 del 02/12/2015.



**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

OGGETTO: Approvazione Perizia di variante suppletiva n° 1 relativa al Lotto A (Opere da imbianchino), di cui al Progetto A3 n. 60/19/U " Lavori di sistemazione interna ed esterna nel nido di infanzia Pettiroso in via Pezzana n. 92 a Carpi". Approvazione proroga dei lavori di ulteriori gg. 7. Impegno di spesa

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Voce di bilancio</b>		
1	2019	2534.65		06110.00.02		
	<b>Anno</b>	<b>SubImpegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2019	U	855	8		
	<b>Descrizione</b>			Edifici scolastici - Manutenzione straordinaria -Scuole elementari - Carpi		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	Z7F28BA7BB		<b>CUP</b>	G99E19000270004	
	<b>Centro di costo</b>	NIDO PETTIROSSO - CARPI (VIA PEZZANA 92)		<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>	sub8 sub1 Approvazione Perizia di variante suppletiva n° 1 relativa al Lotto A (Opere da imbianchino)				

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Voce di bilancio</b>		
2	2019	1656.92		06110.00.02		
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2019	U	855	2		
	<b>Descrizione</b>			Edifici scolastici - Manutenzione straordinaria -Scuole elementari - Carpi		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>			<b>CUP</b>	G99E19000270004	
	<b>Centro di costo</b>	NIDO PETTIROSSO - CARPI (VIA PEZZANA 92)		<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>	integrazione spese tecniche interne per perizia n. 1				

**Note del Responsabile del Settore Ragioneria:**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 853 DEL 24/09/2019 (REGISTRO GENERALE).

*Carpi, 24/09/2019*

**Il Responsabile del Settore Ragioneria  
Antonio Castelli**

Il Dirigente di Settore Norberto Carboni ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Approvazione Perizia di variante suppletiva n° 1 relativa al Lotto A (Opere da imbianchino), di cui al Progetto A3 n. 60/19/U " Lavori di sistemazione interna ed esterna nel nido di infanzia Pettiroso in via Pezzana n. 92 a Carpi". Approvazione proroga dei lavori di ulteriori gg. 7. Impegno di spesa**”, n° 36 del registro di Settore in data 18/09/2019

**Norberto Carboni**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Unione delle terre d'Argine consecutivamente dal giorno 11/10/2019 al giorno 26/10/2019.